



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
Cédula Jurídica 3-014-042051-23
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL
UTGVMG-0014-2020

Guadalupe, 23 de enero de 2020.

Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron.
Alcaldesa Municipal.

Con respecto a la evaluación del PAO del segundo semestre del presente año, ajunto los justificables de los porcentajes obtenidos para este primer semestre (sea adjunta documento físico).

1. Trabajos de asfaltado:

Para los trabajos de asfaltado se invirtieron los siguientes dineros:

Descripción	Código presupuestario	Monto	Monto gastado	% de gasto
Contratación de servicios de perfilado de 1,8 km de caminos Tipo A Ley 8114 y Ley 9329	503-02-17-01-08-02	¢17.298.000,00	¢17.298.000,00	100%
Contratación de servicios de colocación de carpeta de caminos Ley 8114 y Ley 9329	503-02-18-01-08-02	¢435.604.014,19	¢435.604.014,19	100%
Contratación de servicios de levantamiento de tapas de alcantarilla Ley 8114 y Ley 9329	503-02-19-01-08-02	¢1.500.000,00	¢1.500.000,00	100%
Contratación de servicios de Señalización vertical y horizontal, Ley 8114 y Ley 9329	503-02-20-01-08-02	¢12.000.512,00	¢12.000.512,00	100%
Perfilado de dos kilómetros de caminos del cantón Ley 8114 y 9329	503-02-21-01-08-02	¢3.480.589,92	¢3.480.589,92	100%
Servicios de control de calidad, LANAMME	503-02-07-01-08-02	¢30.000.000,00	¢7.837.500,00	26%
total		¢499.883.116,11		

Las longitudes intervenidas se distribuyen de la siguiente manera en los caminos de la red vial cantonal, en total 21 kilómetros, contemplan los trabajos de asfaltado que quedaron como compromiso presupuestario del periodo 2018 y todo el periodo 2019. Los cuales incluyen recarpeteos, perfilados, carpetas nuevas, señalización vial y levantamiento de tapas.



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
 Cédula Jurídica 3-014-042051-23
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL
UTGVMG-0014-2020

Código de camino	Nombre de camino	Tipo de proyecto	Longitud (m)
1-08-126	CALLE MOZOTAL	Perfilado, recarpeteo y señalización	500
1-08-002	EL encanto	Sobre carpeta	250
1-08-006	CALLE LA ISLA	Colocación de perfilado	660
1-08-026	BARRIO INDEPENDENCIA	Sobre carpeta	225
1-08-026	Calle Lizano	Sobre carpeta	190
1-08-167	BARRIO SAN GABRIEL	Sobre carpeta	250
1-08-154	Calle detrás del pueblo	Perfilado, recarpeteo y señalización	270
1-08-036	Colonia del Rio	Sobre carpeta	150
1-08-164	Barrio Lotes Volio	Perfilado, recarpeteo y señalización	170
1-08-129	Ina e Iglesia	Perfilado, recarpeteo y señalización	580
1-08-165	Santo Tomás (Tenampa)	Sobre carpeta	460
1-08-022	Calle a Moravia	Perfilado, recarpeteo y señalización	250
1-08-041	El alto Recarpeteo, buses abajo	Perfilado, recarpeteo y señalización	370
1-08-070	Las Américas(Calle sin Salida)	Sobre carpeta	75
1-08-029	Barrio Cristal	Sobre carpeta	425
1-08-039	Calle sin salida	Sobre carpeta	59,79
1-08-030	Barrio Pilar Jiménez (curva a SG)	Sobre carpeta	480
1-08-080	Barrio La Cruz	Sobre carpeta	790
1-08-041	El Alto, Calle en Herradura	Sobre carpeta	280
1-08-079	Barrio Claraval	Sobre carpeta	190
1-08-098	Barrio La Lupita	Sobre carpeta	200
1-08-110	Alemania Unida	Sobre carpeta	230



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
 Cédula Jurídica 3-014-042051-23
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL
UTGVMG-0014-2020

1-08-110	Alemania Unida	Perfilado, recarpeteo y señalización	175
1-08-115	Urbanización Kurú	Sobre carpeta	200
1-08-156	Barrio El Pueblo (entrada Tobogán)	Perfilado, recarpeteo y señalización	300
1-08-156	Frente al pueblo	Perfilado, recarpeteo y señalización	500
1-08-061	Calle la Estéfana-Cuesta Grande	Perfilado, recarpeteo y señalización	1700
1-08-061	Calle Custa Grande -La Estéfana	Sobre carpeta	370
1-08-114	Urbanización Los Olimpos	Sobre carpeta	465
1-08-025	Calle 8 (Calle ciclo salva)	Sobre carpeta	425
1-08-067	Urbanización Bernardo Iglesias	Sobre carpeta	360
1-08-042	Urbanización Los Árboles	Perfilado, recarpeteo y señalización	1200
1-08-040	Barrio Minerva	Bacheo menor	290
1-08-046	Calle a Purral	Perfilado, recarpeteo y señalización	350
1-08-025	Alrededores de estadio	Perfilado, recarpeteo y señalización	890
1-08-023	costados de la clínica	Sobre carpeta	410
1-08-023	Pilar y La América	Perfilado, recarpeteo y señalización	290
1-08-038	Barrio Santo Tomás	Perfilado, recarpeteo y señalización	360
1-08-019	Calle a Clínica Jerusalén	Perfilado, recarpeteo y señalización	70
1-08-031	Barrio Santa Eduvigis	Perfilado, recarpeteo y señalización	725
1-08-033	Barrio Las Magnolias	Perfilado, recarpeteo y señalización	350
1-08-012	Pega con CG	Perfilado, recarpeteo y señalización	230



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
 Cédula Jurídica 3-014-042051-23
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL
UTGVMG-0014-2020

1-08-122	Calle a Moravia	Perfilado, recarpeteo y señalización	470
1-08-111	La Esmeralda	Sobre carpeta	525
1-08-054	Urbanización El Carmen	Sobre carpeta	240
1-08-084	Barrio Divino Pastor	Sobre carpeta	230
1-08-033	Barrio Las Magnolias	Sobre carpeta	146
1-08-028	Barrio San Gerardo	Sobre carpeta	105
1-08-166	Barrio Calle Blancos	Sobre carpeta	600
1-08-148	Colindantes con Moravia	Perfilado, recarpeteo y señalización	95
1-08-148		Perfilado, recarpeteo y señalización	90
1-08-162	Principal Calle Blancos	Perfilado, recarpeteo y señalización	775
1-08-103	Heliconias	Perfilado, recarpeteo y señalización	325
1-08-149	Arsa	Perfilado, recarpeteo y señalización	130
1-08-137	Barrio Monterreal	Perfilado, recarpeteo y señalización	220
1-08-170	Calle 5	Sobre carpeta	380

metros **21045,79**
 kilómetros **21,05**



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
Cédula Jurídica 3-014-042051-23
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL
UTGVMG-0014-2020



Imagen 1: Asfaltado en Korobó.



Imagen 2: Asfaltado en Korobó.



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
Cédula Jurídica 3-014-042051-23
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL
UTGVMG-0014-2020

2. Rehabilitación de caminos de tierra a lastre:

Se desarrolló el proyecto de rehabilitación de Calle La Isla, específicamente el tramo que se encuentra en tierra que comprende del salón comunal hasta la calle Canal 7 en Rancho Redondo. De este tramo se rehabilitaron 660 metros en dos etapas. La longitud total de este tramo son 4.1 km por lo que su rehabilitación va a ser en etapas, conforme se va obteniendo perfilado de los trabajos de asfaltado, se irán realizando etapas de rehabilitación de la vía

Calle la Isla					
#	Etapas	Inversión	Destino de fondos	Longitud (m)	Perfilado (m3)
1	Primera etapa	¢8.410.000,00	8114	300	92
2	Segunda etapa	¢9.840.000,00	8114	360	118



Imagen 3: Antes de la rehabilitación.



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
Cédula Jurídica 3-014-042051-23
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
UTGVMG-0014-2020



Imagen 4: Después de los trabajos.

3. Proyectos sobre ríos y quebradas:

Se desarrolló el proyecto del Alcantarillado circular en el Sector de La Nena en el distrito de Purral.

Puentes y alcantarillas			
#	Puentes del cantón	Inversión	Destino de fondos
1	Alcantarilla La Nena	₡70.830.073,00	Recurso Municipal



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
Cédula Jurídica 3-014-042051-23
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL
UTGVMG-0014-2020



Imagen 5: Alcantarillado en el sector de La Nena, distrito de Purral.

4. Inicio del proyectos para el segundo paquete del MOPT-BID:

Se empezaron a desarrollar los proyectos del segundo paquete del MOPT-BID con las municipalidades, lo cuales se tienen programados salgan a contrato en este año 2020 para desarrollarse a inicios del periodo 2021.

Puentes Municipalidades-MOPT-BID			
#	Puentes del cantón	Inversión	Destino de fondos
1	Puente de Paso Hondo	En desarrollo de los proyectos para determinar presupuesto	MOPT-BID
2	Puente de Zetillal-Coronado		MOPT-BID
3	Puente Ministerio de Trabajo		MOPT-BID



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
Cédula Jurídica 3-014-042051-23
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL
UTGVMG-0014-2020

5. Proyectos en compromiso presupuestario:

Proyecto de Alcantarillado.

Alcantarilla de cuadro en el límite de los distrito de Calle Blancos y San Francisco.

Monto: ¢ 120 000 000.

Estado: En ejecución.



Imagen 6: Demolición de la estructura existente.



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
Cédula Jurídica 3-014-042051-23
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL
UTGVMG-0014-2020



Imagen 7: Excavación.



Imagen 8: Sello de Fundación.



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
Cédula Jurídica 3-014-042051-23
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL
UTGVMG-0014-2020

Proyecto puente peatonal.

Puente peatonal sobre río Ipís, en la comunidad de Mozotal.

Monto: ₡27 995 000.

Estado: En ejecución.



Imagen 9: Muro de puente peatonal.

Proyecto control de calidad de asfaltado.

Control del Calidad sobre los trabajos de perfilado y carpeta nueva en el cantón a cargo del LANAMME.

Saldo del monto original: ₡ 22 162 500.

Estado: en espera que inicie el asfaltado para continuar con el proyecto.

Atentamente,

Ing. Andrés Campos Castillo
Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

ACC / UTGVMG-0014-2020
CC/ Archivo